

Feuer- und Heiarbeiten (z.B. Schwei- und Ltarbeiten)

die Unterschriften zur Frei-/Rckgabe der Anlage mssen Vorort erfolgen

Exemplar fr: Auftraggeber Ausfhrender

<input type="checkbox"/> Schweien, Schneiden, verwandte Verfahren (Schweierlaubnis) <input type="checkbox"/> Trennschleifen <input type="checkbox"/> Auftauen <input type="checkbox"/> Lten <input type="checkbox"/> Heiklebearbeiten	Datum: lfd. Nr.:
---	-------------------------

Sollte das Werkstck nicht ortsfest sein, sind die Arbeiten im sichersten Bereich auszufhren!

1	Arbeitsort/-stelle:		
Arbeitsauftrag			
2	Arbeitsverfahren z.B. Leitung lten, Trger trennen		Auszufhren von (Name und Firma): Uhrzeit (von/bis):
Vorbereitung Sicherheitsmanahmen bei Brandgefahr			
3	<input type="checkbox"/> berprfung des umliegenden Bereichs und notwendige Eingriffe in Prozessabläufe genehmigt.		
	<input type="checkbox"/> Sprinklerschutz, Wandhydranten und Feuerlscher sind in Betrieb und funktionstchtig		
	<input type="checkbox"/> Heiarbeitsgertschaften sind funktionstchtig und, sofern ntig gesichert.		
Innerhalb eines Umkreises von 11m vom Arbeitsbereich			
3a	<input type="checkbox"/> Der Fuboden wurde von brennbaren Stoffen gesubert.		
	<input type="checkbox"/> Brennbare/entzndliche Flssigkeiten, brennbarer Staub, Flusen und blagerungen wurden entfernt		
	<input type="checkbox"/> Beseitigen explosionsartiger Atmosphre.		
	<input type="checkbox"/> Brennbare Bden wurden angefeuchtet, oder mit feuchtem Sand, Metall oder anderen nicht brennbaren Materialien abgedeckt.		
	<input type="checkbox"/> Brennbares Material wurde entfernt oder mit feuerwiderstandsfhigen Abdeckplanen oder Blechen abgedeckt.		
	<input type="checkbox"/> Alle Wand- und Fubodenffnungen wurden verschlossen.		
	<input type="checkbox"/> Feuerwiderstandsfhige Abdeckplanen wurden unter der Arbeitsstelle ausgebreitet, um Funken abzufangen.		
Arbeiten an Wnden und Decken <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
3b	<input type="checkbox"/> Nichtbrennbare Bauweise ohne brennbare Bestandteile oder Wrmedmmung.		
	<input type="checkbox"/> Brennbares Material wurde von der rckwrtigen Seite der Wand und den Stockwerken oberhalb/unterhalb entfernt.		
Arbeiten an geschlossenen Behlter <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
3c	<input type="checkbox"/> Die Einrichtungen wurden von allen brennbaren Stoffen befreit.		
	<input type="checkbox"/> Die Behlter wurden von entflammbaren oder brennbaren Flssigkeiten, Dmpfen und Gasen befreit.		
	<input type="checkbox"/> Druckbehlter und Rohrsystem wurden auer Betrieb genommen, isoliert und gelftet (Sperrern und mit Warnschild versehen).		
	<input type="checkbox"/> Einrichtungen mit gespeicherter oder elektrischer Energie auer Betrieb genommen und isoliert (Sperrern und mit Warnschild versehen).		

Feuer- und Heiarbeiten (z.B. Schwei- und Ltarbeiten)

die Unterschriften zur Frei-/Rckgabe der Anlage mssen Vorort erfolgen

Exemplar fr: Auftraggeber Ausfhrender

Brandwache				
4	<input type="checkbox"/> Die Brandwache wurde in der Bedienung von Feuerlschern oder Wandhydranten geschult und damit ausgestattet.			
	<input type="checkbox"/> Die Brandwache wird whrend der Arbeiten und fr mindestens 1 Stunde nach dem Ende der Arbeiten bereitgestellt.			
	<input type="checkbox"/> Die Brandwache befindet sich auf niedrigeren Stockwerken, wenn es ffnungen gibt, durch die Funken oder Glut herabfallen knnten.			
	<input type="checkbox"/> Die Brandwache ist darin geschult, einen Feueralarm mit dem betrieblichen Brandmeldeverfahren oder der Brandmeldeanlage zu melden.			
	<input type="checkbox"/> Der Heiarbeitbereich wird nach Beendigung der Brandwache 3 Stunden lang berwacht.			
	Name der Brandwache:			
Beginn (Uhrzeit):				
Unterschrift:				
Erweiterte Brandwache erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				
4a	Name der Brandwache:			
	Dauer (Stunden)			
	Unterschrift:			
Bereitstellung Lschmittel				
4b	<input type="checkbox"/> Feuerlscher Wasser <input type="checkbox"/> Feuerlscher Pulver <input type="checkbox"/> Feuerlscher CO2 <input type="checkbox"/> Wandhydrant <input type="checkbox"/> Sonstige:			
Abschaltung der BMA ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>				
5	Die Erlaubnis zur Abschaltung der BMA hat schriftlich durch den Koordinator vor Beginn der Arbeiten zu Erfolgen. Ohne schriftliche Genehmigung darf keine BMA abgeschaltet werden. Der Brandschutz ist fr die Dauer der Arbeiten sicher zu stellen.			
	Zeitpunkt der Abschaltung:	Name:	Unterschrift:	
	Zeitpunkt der Wiederinbetriebnahme:	Name:	Unterschrift:	
Alarmierung				
6	Standort des nchstgelegenen Handfeuermelders:			
	Standort des nchstgelegenen Telefons:			
	Feuerwehr Ruf-Nr.: 112 Arena Control: 040 88163 200			
Unterschriften				
7	Die aufgefhrten Sicherheitsmanahmen sind durchzufhren. Die Unfallverhtungsvorschriften der Berufsgenossenschaften (VBG 1 §§ 43, 44 sowie VBG 15) bzw. die Landesverordnungen zur Verhtung von Brnden und die Sicherheitsvorschriften der Versicherer sind zu beachten. Die Verantwortung fr Heiarbeiten liegt bei der ausfhrenden Firma.			
	Die Erlaubnis ist bei jedem Schicht- oder Personenwechsel zu erneuern!			
	Auftraggeber	Name:	Unterschrift:	
	Ausfhrender	Name:	Unterschrift:	
Zeitlicher Ablauf Heiarbeiten an der Arbeitsstelle:				
8	Name	Uhrzeit von/bis	Datum	Ausgefhrte Arbeit (z.B. Trennen/Schweien)